

鎌ヶ谷市合併処理浄化槽設置整備事業施工チェックリスト

検査項目	チェックポイント	確認欄
1 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4 ますの位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切なますが設置されているか。	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形並びに破損のおそれ	管の露出等により変形又は破損のおそれはないか。	
6 嵩上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検及び清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検及び清掃の支障となるものが設置されていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損及び固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損がないか。	
	しっかり固定されているか。	
11 ばっ気装置、逆洗装置破損、汚泥移送装置の変形、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損がないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形破損及び固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置及び稼働の状況	ポンプますに変形や破損はないか。	
	ポンプますに漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプの取りはずしが可能か。 ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
14 ブローターの設置及び稼働の状況	防振対策がなされているか。	
	固定が十分行われているか。	
	アースはなされているか。	

	漏電のおそれはないか。	
15 写真管理	着工前に合併処理浄化槽設置場所で浄化槽設備士が標識を掲げている写真	
	栗石のつき固め終了後	
	目つぶし	
	つき固め	
	捨てコンクリート打設後	
	基礎配筋	
	よう壁の配筋	
	支柱等補強配筋	
	基礎コンクリート打設後	
	設置前の浄化槽本体	
	据付及び水平	
	水張り	
	埋め戻し水締め	
	上部スラブ配筋	
	かさ上げ	
	ピット構造	
	ブロワー設置状況（アースの確認）	
	ポンプ設備の写真	
	合併処理浄化槽完了後	
	既存単独浄化槽又はくみ取り便槽の全景	
	し尿・汚泥くみ取り	
	消毒	
	残置する部分	
	掘り上げた本体	
	掘り上げ状況	
	既存し尿施設の土砂埋め戻し	
既存し尿施設の撤去完了後		
市長が必要と認めたものの写真		

上記のとおり確認したことを証します。

年 月 日

(浄化槽工事業者、住所、商号、代表者、登録番号)

住 所

商 号

印

代表者

印

登録番号

登録・届出 千葉県知事 (

—

) 第

号

(浄化槽設備士、浄化槽設備士免状の交付番号)

氏 名

印

交付番号

第

号